

Stand: 14.04.2022



Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen
zur Sitzung des Ausschusses für Sport, Schulen und Kultur am 03.05.2022

gez.
Koppe
-Geschäftsführerin-

OGS Erweiterung

Durchführungsvereinbarung Nr. 14/2020 vom 24.09.2020

Erweiterung des Offenen Ganztages im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (2. Kapitel)



Wir fördern
kommunale
Investitionen

Erforderliche Leistungen:

- Errichtung eines 1-geschossigen Anbaus für den OGS-Bereich unter der Gymnastikhalle im Bereich der Pausenhalle (ca. 160 m²), der im Zusammenhang erforderlichen Umbaumaßnahmen für Küche, Heizung und WC-Anlagen im Bestand

Fertiggestellt:

- Erneuerung der Heizungsanlage
- Umbauarbeiten der WC-Anlagen im Erdgeschoss
- Rohbau

zur Zeit:

- Sanitär- und Elektrorohinstallationen im WC-Bestand
- Maurer- und Dachdichtungsarbeiten im neuen OGS-Bereich



OGS Erweiterung im Untergeschoss

Zeitliche Anpassung vom 08.03.2022

Geplante Fertigstellung:

Dezember 2022

Geplante Gesamtkosten:

942.691 €

Erweiterung der Käthe-Kollwitz-Schule

Durchführungsvereinbarung Nr. 04/2021 vom 26.07.2021

Erforderliche Leistungen

- Abbruch des alten Pavillons
- Herstellung von zusätzlichen Räumen in Stahl-Modulbauweise, unter Einbeziehung der vorhandenen Raummodule am JR KuBiZ: (zwei Klassenräume, ein Flur, ein Hausanschlussraum, ein Lagerraum)
- Fassaden- und Dachverkleidung
- Anschluss an die vorhandene Anlagentechnik (Heizung, Wasser, Abwasser, Telefon, ELA, EMA)

Fertiggestellt:

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Einreichung Bauantrag
- Ausschreibungen Abbruch-, Modulbau- und Tiefbauarbeiten

zur Zeit:

- Rückbau der Baracke in den Osterferien
- Angebotsauswertung und Auftragsvergabe Stahlcontainer
- Bauvorbereitung


Hinweis: Die Umsetzung der bestehenden Durchführungsvereinbarung wurde aktuell gestoppt. Auf entsprechende Schreiben der SEA vom 14.03.2022 und 06.04.2022 wird verwiesen. Das weitere Verfahren wird mit dem A 60, A 40 und R 2 am 25.04.2022 gemeinsam abgestimmt.

Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme:

Dezember 2022

Geplante Gesamtkosten:

360.000 €



Fassadensanierung Turnhalle

Durchführungsvereinbarung Nr. 09/2021 vom 12.11.2021

Erforderliche Leistungen

- Austausch des oberen, hinterlüfteten Fassadenbereichs inkl. Unterkonstruktion

Fertiggestellt:

- Vor- und Entwurfs- und Ausführungsplanung
- Ausschreibung Gerüst- und Fassadenarbeiten
- Angebotsauswertung und Auftragsvergabe

zur Zeit:

- Demontage und Erneuerung der Fassadenplatten



Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme:
Geplante Gesamtkosten:

Juni 2022
75.955 €

Erneuerung der Schließanlage

Durchführungsvereinbarung Nr. 02/2022 vom 10.03.2022

Erforderliche Leistungen

- Austausch der vorhandenen Schließanlage für die Außentüren im Bereich Verwaltung und Naturwissenschaftliche Fachräume

Fertiggestellt:

- Bestandsaufnahme und Grundlagenermittlung

zur Zeit:

- Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen



Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme:
Geplante Gesamtkosten:

Oktober 2022
40.787 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
-bleiben Sie bitte gesund-